

COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 46	Data: 02/07/2026
----------------	-------	------------------

OGGETTO:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CADORNA. LIQUIDAZIONE- APPROVAZIONE ATTI CONTABILI DELLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE CUP: E17H20001310001 - CIG: BA15D59EF9
----------	--

L'anno duemilaventisei, il giorno due del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

adotta la seguente determinazione:

Premesso che:

- con atto G. C. n. 21 in data 24/11/2022, è stato deliberato di approvare il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, predisposto per la parte tecnica dal geom. Renato Locarni dello studio associato GEOTER S.A., con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, che prevede una spesa di euro 168.300,00, di cui euro 166.800,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, euro 1.500,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- alla relativa spesa viene fatto fronte con finanziamento Europeo PNRR 2022/2026 di cui alla MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - Componente C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;
- con determinazione del Responsabile del Procedimento n.72 in data 20/12/2022, è stato stabilito di procedere alla gara per l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 36, comma 2, lett. C) del decreto legislativo 50/2016), con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (articolo 63 del decreto legislativo 50/2016);
- con determinazione n. 77 del 30.12.2022 con la quale, nelle more del completamento delle verifiche di legge sull'impresa aggiudicataria, si procedeva all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori, di cui in oggetto, alla Ditta Spampinato S.a.S. di Spampinato Felice ed Alessandro, con sede in Partinico (PA), Via Costantino n.22, per l'importo di Euro 161.577,96 (euro centosessantunomilacinquecentosettantasette/96), oltre IVA a sensi di legge, così distinto: euro 160.077,96, al netto del ribasso offerto in sede di gara, ed euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito del ribasso offerto sulla lista prezzi pari al 4,03% (quattrovirgolazerotrepercento);
- con determinazione n. 60 del 15/11/2023 il Responsabile del Servizio aggiudicava in via definitiva all'Impresa Spampinato S.a.S. di Spampinato Felice ed Alessandro i lavori di cui all'oggetto confermando gli importi di cui sopra;
- in data 29/11/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori in parola, in modalità elettronica;

- con determinazione n. 56 del 24/06/2025 si è risolto, per grave inadempimento, il contratto sottoscritto con l'impresa Spampinato S.a.S. di Spampinato Felice ed Alessandro con sede in Via Costantino n. 22 – 90047 Partinico (PA) – Partita IVA: 04107310825 - Codice Fiscale: 04107310825, relativo ai lavori di “messa in sicurezza della strada Cadorna” CUP: E17H20001310001 - CIG: 9561027912;
- con determinazione n. 80 del 29/08/2025 si affidava l'incarico tecnico professionale per la redazione del progetto esecutivo di variante relativi ai lavori di messa in sicurezza della strada Cadorna, allo Studio associato Geoter con sede in Verbania, Corso Cairoli 46 P.Iva 01372610038;
- con determinazione n. 9 del 28/01/2026 si è proceduto all'affidamento dei lavori all'operatore economico EDILCOSTRUZIONI S.R.L., via Degli Ulivi 145 Brovello Carpugnino (VB), p. iva 01947880033, i lavori di “messa in sicurezza della strada Cadorna” CUP: E17H20001310001 - CIG: BA15D59EF9, per un importo totale di 147.814,17 €, oltre iva al 22% pari a 32.519,121 €, e quindi per complessivi 180.333,29 €;
- con determinazione n° 23 in data 26/02/2026, è stato disposto l'affidamento dell'incarico codirezione lavori per “Lavori di messa in sicurezza della strada Cadorna” all'Arch. Matteo Lucchini dello Studio Architetti Lucchini con sede in Cannero Riviera (VB), in via Angelo Orsi 13, cf: LCCMTT76A21G062W, p. iva: IT01937930038 con comunicazione acquisita al prot 321 del 06/03/2026 convocava la ditta per la consegna lavori fissata per il 23 marzo c.a.;
- in data 05/03/2026 è stato sottoscritto il contratto da codesto Ente e l'operatore economico aggiudicatario;
- in data 06/03/2026 è stata acquisita al prot 321 la convocazione, da parte del Direttore Lavori Geom. Locarni, per la consegna lavori prevista per il 23/03/2026;
- in pari data, con prot. 437, il Direttore Lavori Geom. Locarni ha comunicato che non si è potuto procedere alla consegna dei lavori medesimi in quanto “il manto nevoso è ancora persistente lungo l'intero tracciato della strada oggetto di intervento, impedendo quindi l'accessibilità all'area di cantiere”;
- con verbale, acquisito agli atti in data 9 aprile 2026 al prot 534, il Direttore Lavori ha consegnato i lavori in data 8 aprile 2026 disponendo va che l'effettivo inizio dei lavori avvenga in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antifornistica, la predisposizione di apposito cartello di cantiere, la presentazione dello specifico programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione e la produzione della documentazione prevista dal Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs. 81/2008;
- con dichiarazione acquisita agli atti al prot il 574 15/04/2026, il Direttore Lavori ha accertato il concreto inizio delle lavorazioni in data 10/04/2026;
- con determinazione n. 32 del 20/04/2026 il Responsabile del Servizio ha accolto la richiesta dell'impresa appaltatrice EDILCOSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in via Degli Ulivi 145 Brovello Carpugnino (VB), p. iva 0194788003;
- l'importo dell'anticipazione è pari al 20% dell'importo del contratto, ovvero pari ad euro 29.562,83 (ventinovemilacinquecentosessantadue/83) oltre IVA al 22% di euro 6.503,822 , per un totale di euro 36.066,65;

Preso atto che con verbale del 25/05/2026 il Direttore Lavori Geom. Renato Locarni ha certificato l'ultimazione dei lavori in tempo utile;

Considerato che il D.L. Arch. Matteo Lucchini ha inviato in Soprintendenza e in c.c. il Comune di Aurano la relazione di fine lavori corredata dalla documentazione fotografica in data 08/06/2026 (prot. Comune di Aurano 841);

Visti gli atti contabili trasmessi, dal D.L. Geom. Renato Locarni, in data 08/06/2026 ed acquisiti al prot. n. 844 in data 09/06/2026, regolarmente sottoscritti dall'impresa;

Visto il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 09/06/2026;

Richiamata la relazione sulla contabilità finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal D.L. Geom. Renato Locarni e dal D.L. Arch. Matteo Lucchini;

Viste:

1. la fattura 3_26 del 10/06/2026 dell'Arch. Matteo Lucchini dello Studio Architetti Lucchini con sede in Cannero Riviera (VB), in via Angelo Orsi 13, cf: LCCMTT76A21G062W, p. iva: IT01937930, per un importo complessivo di € 888,16
2. la fattura n.58 del 10/06/2026 dello Studio Geoter di R. Locarni e A. Francioli, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, p. iva 01372610038, per un importo complessivo di € 10.656,43;
3. la fattura n. 65 del 11/06/2026 della ditta EDILCOSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in via Degli Ulivi 145 Brovello Carpugnino (VB), p. iva 0194788003, per un importo complessivo a € 144.266,62;

Ritenuto di poter senz'altro approvare:

- gli atti tecnico contabili relativi al SAL finale redatti dal D.L. Geom. Renato Locarni;
- il certificato di pagamento n° 1 emesso dal RUP;
- la Relazione sulla contabilità finale ed Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori, ovvero dal Geom. Renato Locarni e dall'Arch. Matteo Lucchini;

D E T E R M I N A

- 1) **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e ne costituiscono le motivazioni;
- 2) **di approvare** gli atti tecnico contabili relativi allo STATO FINALE dei lavori di che trattasi, redatti dal Geom Renato Locarni, accertati in € 149.450,97, al lordo del ribasso d'asta e dell'anticipazione, oltre IVA di Legge pari al 22%, i lavori eseguiti;
- 3) **di approvare** il certificato di pagamento n. 1 relativo allo stato finale che liquida alla ditta EDILCOSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in via Degli Ulivi 145 Brovello Carpugnino (VB), p. iva 0194788003, un credito di € 118.251,33, al netto del ribasso d'asta e dell'anticipazione, comprensiva degli oneri della sicurezza;
- 4) **di liquidare** la fattura n. 65 del 11/06/2026 emessa dalla ditta EDILCOSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in via Degli Ulivi 145 Brovello Carpugnino (VB), p. iva 0194788003, per un importo di € 118.251,22 oltre IVA al 22%, per un totale di € 144.266,62;
- 5) **di dare atto** che la somma trova copertura nel quadro economico dell'opera in oggetto impegnata alla voce di capitolo 8230/100/2;
- 6) **di liquidare** la fattura 3_26 del 10/06/2026 dell'Arch. Matteo Lucchini dello Studio Architetti Lucchini con sede in Cannero Riviera (VB), in via Angelo Orsi 13, cf: LCCMTT76A21G062W, p.

iva: IT01937930, per un importo di € 700,00, oltre la quota della cassa previdenziale pari ad € 28,00 ed alla quota di iva pari a € 160,16, per complessivi € 888,16;

- 7) **di dare atto** che la somma è stata impegnata alla voce di capitolo 6130/3005/99;
- 8) **di liquidare** la fattura n.58 del 10/06/2026 dello Studio Geoter di R. Locarni e A. Francioli, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, p. iva 01372610038, per un importo di € 8.318,84, oltre la quota della cassa previdenziale pari ad € 415,94 ed alla quota di iva pari a € 1.921,65, per complessivi € 10.656,43;
- 9) **di dare atto** che la somma trova copertura nel quadro economico dell'opera in oggetto impegnata alla voce di capitolo 8230/100/2;
- 10) **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento degli importi sopra indicati previo espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Ministeriale 18/01/2008 n°40 e smi, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- 11) **di dare atto** che la sottoscritta Ing. Mariarosa Loiodice non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Mariarosa Loiodice

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Ing. Mariarosa Loiodice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Cambiasca, 02/07/2026

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Cambiasca, li 03/07/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Ing. Mariarosa Loiodice